GRAN SASSO: STAZIONE DI VALLE DELLE FONTARI QUASI FINITA, DE NARDIS ”A GIORNI LA LIQUIDAZIONE DEI SAL”

2 Novembre 2017



L’AQUILA – I lavori della seggiovia delle Fontari di Campo Imperatore (L’Aquila) procedono a pieno ritmo e in linea con i tempi preventivati: la stazione di valle è quasi finita e le condizioni meteorologiche non hanno causato stop forzati; tuttavia, associazioni paventano il rischio di rallentamenti a causa di uno stallo amministrativo, ma Domenico De Nardis, amministratore “commissario” del Centro turistico del Gran Sasso, rassicura: “si sta provvedendo a liquidare”.

“I lavori procedono senza sosta, nonostante la lotta contro il tempo dovuta alla consegna in ritardo del cantiere”, spiega ad *AbruzzoWeb* il direttore dei lavori, Marco Cordeschi, che si dice sempre più convinto che la conclusione possa arrivare prima di Natale.

L’appalto da 6,5 milioni di euro è stato aggiudicato dall’Ati (associazione temporanea di imprese) composta dalla Leitner spa di Vipiteno (Bolzano) e dalla Toninelli Pietro Srl di Castione della Presolana (Bergamo).

Per quanto riguarda la stazione di valle, la parte funiviaria è finita e si sta procedendo a montare la copertura dell’edificio. “Con la chiusura degli infissi e delle pannellature esterne potremo lavorare prescindendo dalle condizioni del tempo – conferma Cordeschi – e anche per la stazione di monte siamo a buon punto: sabato inizieremo la parte funiviaria, poi avremo 15 giorni per montarla e per chiudere gli esterni”.

Un’impresa non impossibile: “Se riusciremo a concludere tutto in due settimane, ce l’avremo fatta – spera il direttore – perché potremo lavorare con la pioggia e con la neve e prima di Natale si potrà tagliare il nastro”.

Sulla situazione burocratico-amministrativa, che potrebbe rallentare lo stato di avanzamento, Cordeschi preferisce non rilasciare alcuna dichiarazione.

I lavori sarebbero dovuti viaggiare di pari passo con la parte amministrativa ma, come denunciato nei giorni scorsi dalle associazioni SaveGranSasso e Progetto Montagna, a oggi non sono stati richiesti, come da procedura, i primi 3 stati avanzamento dei lavori (Sal).

L’ importo di questi Sal, 3 dei 6 totali, è pari a 3 milioni di euro. Sono stati consegnati, da quanto appreso, il 15 ottobre, ma ancora nulla si è mosso e tra una settimana dovranno essere richiesti altri Sal per circa 5 milioni.

Per salvare la stagione, c’è stato il “commissariamento” del Centro turistico, la municipalizzata del Comune che gestisce gli impianti sciistici e ricettivi in quota, con la nomina del dirigente dell’Avvocatura De Nardis, che sull’argomento tranquillizza. “Tutto ciò che è liquidabile è in procinto di essere liquidato in favore della Leitner, che sta lavorando in maniera egregia e veloce, per finire ben prima della scadenza del termine contrattuale – spiega – Ho raccomandato al responsabile unico del procedimento (Rup), Adolfo Saotta, di mettere la somma in liquidazione ‘ad horas’, dunque è solo questione di pochi giorni”.

© 2026 Abruzzo Web Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 36362 - P.IVA 01812480667
Direttore responsabile Berardo Santilli