AbruzzoWeb
Tutte le notizie d'Abruzzo a portata di click

RICOSTRUZIONE PALAZZO EMICICLO: UN ANNO DOPO LAVORI NEI TEMPI E SI RISCOPRE LA FACCIATA EX GIL

29 Dicembre 2016



L'AQUILA – Nei prossimi giorni, entro la fine del 2016, si potrà rivedere riscoperta la facciata di una parte consistente del complesso di Palazzo dell'Emiciclo, sede del Consiglio regionale dell'Abruzzo, e in particolare dell'edificio ex Gil che, al termine dei lavori, verrà affidato al Gran Sasso Science Institute, mentre sono conclusi i lavori strutturali sull'edificio principale dell'Emiciclo.

Lo rende noto l'associazione di imprese composta da Rosa Edilizia Srl, capogruppo, Ricci Guido Srl ed Elettroidraulica Silvi Srl, che sta portando avanti il restauro.

I lavori cominciati l'11 gennaio 2016, nel fare il bilancio a circa un anno di distanza, si trovano in una fase di avanzamento rispettosa del programma dei lavori contrattuali.

Venendo all'edificio principale dell'Emiciclo, i lavori strutturali sono ultimati e l'installazione di tutti gli isolatori è terminata, sono stati realizzati tutti i nuovi solai sia del tipo "u-boot" che del tipo in lamiera gregata e acciaio.

Ai piani superiori è in fase di ultimazione la disposizione interna delle tramezzature e la schermatura degli impianti tecnologici. All'esterno sono state riparate tutte le lesioni esterne e sono stati eseguiti tutti i nuovi intonaci retinati, sono state riparate e integrate tutte le cornici superiori il porticato principale.

Lo scavo relativo alla nuova sala ipogea, uno dei punti di forza del progetto, è quasi ultimato così come la relativa fondazione in cemento armato realizzata dopo aver eseguito tutti gli interventi di paratia perimetrale a mezzo palificata.

È stata conclusa anche la parte strutturale della nuova sala "Michetti" ed è in corso di bonifica muraria il nuovo locale biblioteca. Le colonne montanti degli impianti tecnologici sono ultimate e sono in corso le loro distribuzioni in pianta.

Per quanto concerne l'ex Gil, esternamente sono state ripristinate tutte le lesioni presenti, sono stati restaurati e consolidati gli elementi del cornicione, degli imbotti dei vani finestre e di tutte le cornici marcapiano, le pareti sono state restaurate mediante l'applicazione di prodotti specifici e con la successiva tinteggiatura a base di calce del colore concordato con il funzionario di zona della Soprintendenza, l'architetto Antonello Garofalo.

In questi giorni sono in fase di smontaggio i ponteggi esterni; nel terrazzo soprastante è stata sostituita la balaustra in ferro sulla sommità con un sistema di parapetto in vetro strutturale che avrà un impatto meno invasivo sul monumento.

I lavori strutturali su questo edificio sono consistiti essenzialmente nell'installazione degli isolatori sismici, completata così come il rifacimento dei solai al piano terra eseguiti con lamiera gregata e carpenteria metallica.

Terminate anche la riparazione e la bonifica muraria interna ed esterna, la realizzazione delle nuove tramezzature e di tutti gli intonaci interni, ai piani superiori sono stati realizzati tutti i controsoffitti in cartongesso, gli impianti tecnologici e sono in

fase di realizzazione le pavimentazioni dei nuovi servizi igienici e la lucidatura di tutti i marmi e di tutte le graniglie esistenti.

I progettisti sono gli ingegneri Riccardo Vetturini, Giacomo Di Marco e Antonello Bottone oltre all'architetto Lucio Zazzara. La direzione dei lavori è affidata all'architetto Pietro Farinosi mentre il responsabile unico del procedimento (Rup) per conto del Consiglio regionale è il geometra Maurizio Blair.

Informazioni in tempo reale sui lavori, fotografie, storia e dettagli progettuali sono visualizzabili sul sito web *www.emiciclorinasce.it*, uno spazio aperto a disposizione dei cittadini che vogliano saperne di più sull'opera di ricostruzione dell'Emiciclo.

© 2026 Abruzzo Web Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli